

## offene Bauwochen

Bauwochen 2012			Max. Teilnehmer	Einsatz- ort	Arbeiten Schwerpunkte	Gruppen/ Einzelhelfer						Hinweise	
Woche	Daten					Name Gruppe oder Einzelhelfer	Termin <i>1. Bestätigung</i> Anmeldung durch Gruppe	mit Beilagen <b>4,7 und 8</b> bestätigt DFB/Bau	Teilnehmer- meldung durch Gruppe		Beilage 8 unterzeichnet zurück durch Gruppe		
	vom	bis							Anzahl	Datum	Anzahl		Datum
15	Di 10.04.	Sa 14.04.	5	Realp	Bekohlung/ Werkstatt Auswintern Realp							Mo 09.04. Ostermontag	
	Sa 14.04.												
16	Mo 16.04.	Sa 21.04.	5	Realp	Bekohlung/ Werkstatt Auswintern Realp								
	Sa 21.04.												
17	Mo 23.04.	Sa 28.04.	5	Realp	Bekohlung/ Werkstatt Auswintern Realp								
	Sa 30.04.												
18	Mo 30.04.	Sa 05.05.	8	Realp	Schneeräumung O-G Bekohlung/ Werkstatt Auswintern Realp	Aargau						Do 03.05. Feiertag Ow	
	Sa 05.05.												
19	Do 10.05.	Sa 12.05.	8	Realp	Schneeräumung R-F	Gruppe SR							
	Mo 07.05.	Sa 12.05.			Schadenbehebung O-G Bekohlung/ Werkstatt Auswintern Realp	Ost-CH							
	Sa 12.05.												

Bauwochen 2012			Max. Teilnehmer	Einsatzort	Arbeiten Schwerpunkte	Gruppen/ Einzelhelfer						Hinweise	
Woche	Daten					Name Gruppe oder Einzelhelfer	Termin <i>1. Bestätigung</i> Anmeldung durch Gruppe	mit Beilagen <b>4,7 und 8</b> bestätigt DFB/Bau	Teilnehmer- meldung durch Gruppe		Beilage 8 unterzeichnet zurück durch Gruppe		
	vom	bis							Anzahl	Datum	Anzahl		Datum
20	Mo 14.05.	Sa 19.05.			Schneeräumung R-F	Gruppe SR							
	Mo 14.05.	Sa 19.05.	10	Realp	Schadenbehebung O-G Werkstatt Etappe 1/3								Do 17.05. Auffahrt
	Sa 19.05.												
21	Mo 21.05.	Sa 26.05.			Schneeräumung R-F	Gruppe SR							
	Mo 21.05.	Sa 26.05.	10	Realp	Schadenbehebung O-G Schneeräumung M-F Werkstatt Etappe 1/3	Zürich							
	Mo 21.05.	Fr 25.05.	6	Realp	Gbv 2625 Küchenwagen	LW Bern							
	Sa 26.05.												
22	Di 29.05.	Sa 02.06.	10	Realp	Schadenbehebung O-G Werkstatt Etappe 1/3 Vorbereitung TU Wileren	Niederlande							Mo 28.05. Pfingstmontag
	Sa 02.06.												
23	Mo 04.06.	Sa 09.06.	10	Realp	Schadenbehebung F-T Werkstatt Etappe 1/3 Vegetationskontrolle BLA Hydraulik-Steuerung	NWCH							Do 07.06. Fronleichnam
	Mo 04.06.	Fr 08.06.	15	Realp	TU Gleis Wileren	LOGIN 1							
	Sa 09.06.												

Bauwochen 2012			Max. Teilnehmer	Einsatzort	Arbeiten Schwerpunkte	Gruppen/ Einzelhelfer						Hinweise	
Woche	Daten					Name Gruppe oder Einzelhelfer	Termin <i>1. Bestätigung</i> Anmeldung durch Gruppe	mit Beilagen <b>4,7 und 8</b> bestätigt DFB/Bau	Teilnehmer- meldung durch Gruppe		Beilage 8 unterzeichnet zurück durch Gruppe		
	vom	bis							Anzahl	Datum	Anzahl		Datum
24	Mo 11.06.	Sa 16.06.	10	Realp	Schadenbehebung F-T Werkstatt Etappe 1/3 Deckungssignale BLA Hydraulik-Steuerung	Rhein-Main							Mo 13.06. Pfingstmontag
	Mo 11.06.	Fr 15.06.	15		TU Gleis Wileren	LOGIN 2							
	Sa 16.06.					Zürich							
25	Mo 18.06.	Sa 23.06.	10	Realp	Schadenbehebung F-T Werkstatt Etappe 1/3 Deckungssignale SU-KU Gleis-Bauwerke	Gleisbauer							
	Mo 18.06.	Fr 22.06.	15		TU Gleis Wileren	LOGIN 3							
	Sa 23.06.					Betriebsaufnahme							
26	Mo 25.06.	Sa 30.06.	15	Realp	Werkstatt Etappe 1/3 Vegetationskontrolle Deckungssignale SU-KU Gleis-Bauwerke	Ost-CH							
	Sa 30.06.												
27	Mo 02.07.	Sa 07.07.	15	Realp	Werkstatt Etappe 1/3 Vegetationskontrolle SU-KU Gleis-Bauwerke Scheiteltunnel	Aargau							
	Sa 07.07.												

172

Bauwochen 2012			Max. Teilnehmer	Einsatzort	Arbeiten Schwerpunkte	Gruppen/ Einzelhelfer						Hinweise	
Woche	Daten					Name Gruppe oder Einzelhelfer	Termin <i>1. Bestätigung</i> Anmeldung durch Gruppe	mit Beilagen <b>4,7 und 8</b> bestätigt DFB/Bau	Teilnehmer- meldung durch Gruppe		Beilage 8 unterzeichnet zurück durch Gruppe		
	vom	bis							Anzahl	Datum	Anzahl		Datum
28	Mo 09.07.	Sa 14.07.	15	Realp	Werkstatt Etappe 1/3 Scheiteltunnel SU-KU Gleis-Bauwerke								
	Sa 14.07.												Zürich
29	Mo 16.07.	Sa 21.07.	15	Realp	Werkstatt Etappe 1/3 Vegetationskontrolle Scheiteltunnel SU-KU Gleis-Bauwerke	Berlin/Bdbg.							
	Sa 21.07.												
30	Mo 23.07.	Sa 28.07.	15	Realp	Werkstatt Etappe 1/3 SU-KU Gleis-Bauwerke	NRW							
	Sa 28.07.												
31	Mo 30.07.	Sa 04.08.	15	Realp	Werkstatt Etappe 1/3 SU-KU Gleis-Bauwerke	Gotthard						Mi 01.08. Bundesfeiertag	
	Sa 04.08.												
32	Mo 06.08.	Sa 11.08.	10	Gletsch  Gletsch	Werkstatt Etappe 1/3 SU-KU Gleis-Bauwerke	Norddeutschland LW Basel							
	Sa 11.08.												

242

Bauwochen 2012			Max. Teilnehmer	Einsatzort	Arbeiten Schwerpunkte	Gruppen/ Einzelhelfer						Hinweise	
Woche	Daten					Name Gruppe oder Einzelhelfer	Termin <i>1. Bestätigung</i> Anmeldung durch Gruppe	mit Beilagen <b>4,7 und 8</b> bestätigt DFB/Bau	Teilnehmer- meldung durch Gruppe		Beilage 8 unterzeichnet zurück durch Gruppe		
	vom	bis							Anzahl	Datum	Anzahl		Datum
33	Mo 13.08.	Sa 18.08.	15	Realp	Werkstatt Etappe 1/3 SU-KU Gleis-Bauwerke  Oberwald	<b>Axpo</b>							Mi 15.08. Himmelfahrt
	Sa 18.08.												
34	Mo 20.08.	Sa 25.08.	15	Realp	Werkstatt Etappe 1/3 SU-KU Gleis-Bauwerke Scheiteltunnel DG Oberwald	<b>Zivilschutz</b>							
	Sa 25.08.		18	Gletsch			<b>Zürich</b>						
35	Mo 27.08.	Sa 01.09.	10	Realp	Werkstatt Etappe 1/3 SU-KU Gleis-Bauwerke Vegetationskontrolle Scheiteltunnel DG Oberwald	<b>Aargau</b>							
	Sa 01.09.		18	Gletsch			<b>Zivilschutz</b>						
36	Mo 03.09.	Sa 08.09.	10	Realp	Werkstatt Etappe 1/3 SU-KU Gleis-Bauwerke Scheiteltunnel	<b>Schwaben</b>							
	Mo 03.09.	Fr 07.09.	je 6	Realp	Arbeiten Realp	<b>CS</b>							
	Sa 08.09.												

Bauwochen 2012			Max. Teilnehmer	Einsatzort	Arbeiten Schwerpunkte	Gruppen/ Einzelhelfer						Hinweise	
Woche	Daten					Name Gruppe oder Einzelhelfer	Termin <i>1. Bestätigung</i> Anmeldung durch Gruppe	mit Beilagen <b>4,7 und 8</b> bestätigt DFB/Bau	Teilnehmer- meldung durch Gruppe		Beilage 8 unterzeichnet zurück durch Gruppe		
	vom	bis							Anzahl	Datum	Anzahl		Datum
37	Mo 10.09.	Sa 15.09.	10	Realp	Werkstatt Etappe 1/3 SU-KU Gleis-Bauwerke Scheiteltunnel	<b>Nürnberg</b>							
	Mo 10.09.	Fr 14.09.	<b>je 6</b>	Realp	Arbeiten Realp	<b>CS</b>							
	Sa 15.09.												
38	Mo 17.09.	Sa 22.09.	10	Realp	Werkstatt Etappe 1/3 SU-KU Gleis-Bauwerke Scheiteltunnel	<b>Rhein-Neckar</b>							
	Sa 22.09.		3			<b>NRW</b>							
39	Mo 24.09.	Sa 29.09.	10	Realp	Werkstatt Etappe 1/3 SU-KU Gleis-Bauwerke Räumung Baustellen	<b>Zürich</b>							
	Sa 29.09.												
40	Mo 01.10.	Sa 06.10.	10	Realp	Werkstatt Etappe 1/3 SU-KU Bauwerke Räumung Baustellen								
	Sa 06.10.												
	<b>So 07.10.</b>				<b>Betriebseinstellung</b>								

338

Bauwochen 2012			Max. Teilnehmer	Einsatzort	Arbeiten Schwerpunkte	Gruppen/ Einzelhelfer						Hinweise	
Woche	Daten					Name Gruppe oder Einzelhelfer	Termin <i>1. Bestätigung</i> Anmeldung durch Gruppe	mit Beilagen <b>4,7 und 8</b> bestätigt DFB/Bau	Teilnehmer- meldung durch Gruppe		Beilage 8 unterzeichnet zurück durch Gruppe		
	vom	bis							Anzahl	Datum	Anzahl		Datum
41	Mo 08.10.	Sa 13.10.	10	Realp	Werkstatt Etappe 1/3 <b>Wintermassnahmen</b>	<b>NWCH</b>							
	Mo 08.10.	Fr 12.10.	<b>16</b>	Realp	<b>ESEC</b>								
	Mo 08.10.	Fr 12.10.	<b>je 6</b>	Realp	Arbeiten Realp	<b>CS</b>							
	Sa 13.10.												
42	Mo 15.10.	Sa 20.10.	8	Realp	Werkstatt Etappe 1/3 <b>Wintermassnahmen</b>								
	Sa 20.10.					<b>Zürich</b>							
43	Mo 22.10.	Sa 27.10.	8	Realp	Werkstatt Etappe 1/3 <b>Wintermassnahmen</b>								
	Sa 29.10.												
<b>Total Teilnehmer</b>			<b>386</b>										

Samstageinsätze ausserhalb Planzeiten:

